



Arende ID	181614
TILLVÄXTVERKET	
Ank.	2016 -01- 07
D/Dnr.	411-2014-1053

Tillväxtverket
Thomas Johansson
Box4044
102 61 Stockholm

29 december 2015

Pinnacle Sweden AB, 556839-6591, Dnr 41120141053

Bifogar Pinnacle Sweden ABs första och enda redovisning av deras andra datahall i Luleå. Vid min okulära granskning, utförd den 9 december 2015, noterade jag att A och B hallarna är tillfullo färdiga och tagna i bruk. Gällande C och D hallarna är själva byggnaderna färdiga men det pågår fortfarande arbeten invändigt. Min bedömning efter samtal med Joel Kjellgren samt utifrån det jag såg vid besöket är att de delar som omfattas av det preliminära beslutet är helt färdigställd, dvs byggnaden. Den huvudsakliga elektriciteten för byggnadens allmänna funktion är klar och det pågår dagliga tester i samband med att byggnationerna fortsätter invändigt. Jag överlåter till er gällande den slutliga bedömningen om kravet på färdigställande är tillräckligt uppfyllt för att projektet ska kunna slutredovisas.

Vid platsbesöket fick jag en sammanfattande genomgång av Joel Kjellgren över de olika hallarna samt hur de är uppbyggda. Skanska Sverige AB är general entreprenör och Emerson Network Power Systems har monterat själva hallarna (A-D), övriga utrymmen har Bravida AB och Skanska byggt.

Utöver den granskning som utförs enligt kontrollantinstruktionen har jag efter er begäran tagit stickprover på företagets lönenivåer för att jämföra dessa mot Almegas avtalsenliga löner. Efter att kontroll har skett av sju personers löner samt en extra koll utförd på den lägsta lönenivån som finns i företaget kan jag konstatera att de, innan bonus, med god marginal överstiger de miniminivåer som finns i Almegas avtal.

Med vänlig hälsning



Malin Hedman
malin.hedman@se.pwc.com